

# 情况说明

杨陵区康养产业发展有限公司：

我方中标的“杨陵社会化示范型养老服务中心项目市政配套电力工程施工”项目，近期特派施工班组进行施工前技术踏勘及相关协调时，发现特殊情况，存在与原方案及未明确的以下问题：

1、市政管沟内部垮塌与原方案不符。

我方做施工前准备工作，近期安排施工队伍对原方案中市政管道进行施工前通断测试，通过专业穿管机排查，发现自贸大街段，杨凌大道十字与水运西路十字（全长438米）其中约270米内部垮塌，但外部无法看出。

该状况使得此路段目前无法直接放缆施工。经我方与市政部门沟通协调，此路段施工难度较大，施工周期需延长。

2、自贸大街横跨杨凌大道段目前无法开挖及不得单顶管问题。

跨杨凌大道段开挖、顶管施工方案，我方与审批单位沟通，因杨凌大道新建不得开挖，顶管不得顶单孔，目前我方还在协调，且特邀专业施工单位赴现场联合实勘，现场地质为砂石地层，地质条件极为复杂，协调难度和施工难度增加，也造成工期需延长。

综上，从目前投标工期约定的90天看，因特殊事宜我方无法实现，鉴于此特殊情况，我方预计完工工期延长为180天。

特此说明！

陕西汇杰成工程安装有限公司

2023年6月11日

